ERROCARRIL TRASANDINO POR EL JUNCAL

En Construccion de LOS ANDES á LA CUMBRE.

MEMORIA de JULIO á SETIEMBRE de 1904

DATOS JENERALES.

gitud de la línea	Kilom. 70.400
Id. de la seccion en construccion	" 51
cha	Metros 1.000
zo de construccion fijado en el contrato	Años 6
ha de peticion de las propuestas	~~Mayo 2 de 1904~~ Julio 1° de 1903
d. de aceptacion	Junio 9 de 1904
d. de reduccion á escritura pública del Decreto de aceptacion de la propuesta	Junio 15 de 1904
d. de iniciacion de los trabajos	Julio 5 de 1904
d. inicial del plazo de construccion	Octubre 1 de 1904
d. en que debieran terminarse los trabajos, segun el contrato	Octubre 1 de 1910
puesta del Contratista	£1,350,000
rios-Promedio que la Compañia ha mantenido mensualmente	800
rial Rodante que tiene la Compañia - Locomotoras . . .	2
- Carros	30

ESTADO DE LOS TRABAJOS

I. MOVIMIENTO DE TIERRAS.	Hecho en el trimestre
tes . . . . . metros^3	- 50,232.25
rraplenes . . . . . "	- 22,609.50

II. EXPROPIACIONES.

. . . . . Nil.

III. CIERROS.

ro de Pirca . . . . .Kilom. 37.400 á 37.504 . . . metros	- 104